

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ดินนางสาวสาคร โตหมื่นไวย	๑๕๕,๐๐๐	๑๔๖,๕๐๐	๑๔๕,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้	ข้อบัญญัติ	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ จากที่ดินนางแก้ว ด้านกระโทกถึงที่ดินนายมี ม่วงพะเนาว์	๗๔,๐๐๐	๖๙,๕๑๐	๖๘,๕๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ จากที่ดินนายสวง แนบกระโทก ถึงที่ดินนายสุวรรณ ด้านกระโทก	๘๐,๐๐๐	๗๔,๙๒๐	๗๓,๘๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ จากที่ดินนางชิ้น โตทะเล ถึงที่ดินนายพิชิต ดอกกระโทก	๑๙๒,๐๐๐	๑๗๓,๑๖๖	๑๗๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จากที่ดินนายนิคม แต่มกระโทกถึงที่ดินนายมิตร ถอยกระโทก	๗๓,๐๐๐	๖๘,๓๕๐	๖๗,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จากที่ดินนางนพรัตน์ แนบกระโทกถึงที่ดินนายมานิตย์ ดวดกระโทก	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๓,๔๑๐	๑๕๒,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้	ข้อบัญญัติ	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๗	โครงการวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๕๖๐	๔๙๒,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้ น้ำประปาได้อย่างครบถ้วน	ข้อบัญญัติ	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากที่ดินนายมนัส นัคกระโทกถึงที่ดินนางสาวฐิตินันท์ นัคกระโทก	๑๗๐,๐๐๐	๑๕๓,๔๑๐	๑๕๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ จากที่ดินนางเบญจวรรณ ลือสันเทียะ ถึงที่ดินนางสาวอรรณณ แซ่โจ้ว	๗๕,๐๐๐	๖๖,๕๙๐	๖๕,๗๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้ เส้นทางสัญจรได้	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากที่ดินนายประยัด ถอยกระโทกถึงที่ดินนางสุปรียา โสด้ฝักแว่น	๖๕,๐๐๐	๖๓,๐๗๐	๖๒,๒๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้ เส้นทางสัญจรได้	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากที่ดินนางสมหมาย สินธรรณถึงที่ดินนายวิชัย สานรักพงษ์	๑๘๕,๐๐๐	๑๖๕,๘๗๐	๑๖๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากที่ดินนายดนัย มิตรกระโทกถึงที่ดินนางสาววนิชา มิตรกระโทก	๗๐๔,๐๐๐	๖๖๕,๙๗๘	๕๔๒,๗๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดินนายสุพล นาคระโทก	๖๗,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๖๐,๕๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ จากที่ดินนางทับ เบี้ยกระโทก ถึงที่ดินนางสำเรียง วงศ์อามาต	๖๐,๐๐๐	๕๓,๗๗๐	๕๒,๕๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ จากที่ดินนายอิทธิพล พุนกระโทกถึงที่ดินนายหลอด พุนกระโทก	๔๖,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๔๒,๔๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ จากที่ดินนางชมพู่ ป้อกระโทก	๗๖,๐๐๐	๗๔,๓๔๐	๗๐,๕๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ จากที่ดินนายสมร ต้อยกระโทก	๔๐,๐๐๐	๓๗,๙๘๐	๓๗,๕๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ ๑๐ จากที่ดินนายเสม พุนกระโทก ถึงที่ดินนายคำนึ่ง เนื่องกระโทก	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๔,๖๘๓	๓๙๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ สายบ้านขี้ตุ่น - บ้านหนองสมอ (ช่วงสะพานลำน้ำมูล ถึงลำซังโค)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค. ๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ ๑ สายคันคลองนาลุง จาก ที่ดิน นายธนวัฒน์ ดวดกระโทก ถึงที่ดิน นางจิราภรณ์ คมสัน	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๑,๓๘๘	๒๑๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค. ๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๒ สายคันคลองนาลุงจากที่ดินนายสุรสิทธิ์ โรจน์กนกถึงที่ดินนายฐิติพงษ์ ดอดกระโทก	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๒,๘๙๐	๔๕๒,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๗
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ จากที่ดินนายเจริญ เทพกระโทก ถึงที่ดิน นายใบ เที่ยงกระโทก	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๒๘๘	๔๙๕,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๗
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ จากที่ดินนายวิทยา เกียรติก้องเจริญ ถึง ที่ดินนายอารีย์ ยศกลาง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๓๑๒	๔๙๔,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลอง จานเอน หมู่ที่ ๓ จากที่ดินนางสาว อุดมรัตน์ วรพันธ์พินิจถึงที่ดินนายสมพงษ์ เนื่องกระโทก	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๕๕๒	๙๗,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๗
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ จาก ที่ดินนางสาวประยูณ หนนกระโทก ถึง ที่ดินนางปราณีต ดอกกระโทก	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๕,๔๖๐	๑๒๔,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๗
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ จาก ที่ดินนางสาวยนต์ หอมพรหม ถึงคั่นคลอง นาลุง	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๖๑๐	๑๘๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๗
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ จาก ที่ดินนายสมัย ถอยกระโทก ถึง ที่ดิน นายประมวล ถอยกระโทก	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๑๒๐	๑๑๖,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๗
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ – หมู่ที่ ๑๐ จากที่ดินนายทอง ด้านกระโทก ถึง นางวงเดือน คำกลาง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๘๑๐	๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๒๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ สายบ้านกอก - บ้านด่านเกวียน (ช่วงบ้าน สำโรงถึงบ้านหัวดอน)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้ไฟฟ้าได้ อย่างทั่วถึง	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๗
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ จากที่ดินนายพุ่ม นอกกระโทก ถึงที่ดิน นางสมพรรณ ด้านกระโทก	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๓,๘๓๐	๔๗๓,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๗
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ จาก ที่ดินนางนพรัตน์ แบนกระโทก ถึงที่ดิน สุดเขตทางตำบลท่าจะหลุง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๗๐	๔๙๓,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๗
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ จากที่ดินนายบุญเชิดทองเกิด ถึง สุดเขต ตำบลท่าจะหลุง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๑๐๐	๔๙๖,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๗
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ จากที่ดินนางสว่าง ทรัพย์สง่า ถึงที่ดิน นายสุพรรณ วอนกระโทก	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๑๒๐	๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๗
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ ๗ สาย ไปอ่างหิน จากที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ ที่ ๗ ถึงที่สาธารณะอ่างหิน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๖๕๐	๔๙๔,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ จากที่ดินนางบุญทึง เปี้ยกระโทกถึงนายสง แต้มกระโทก	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๙๕๗	๔๙๕,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๗
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายรอบป่าทำเลสาธารณะด้านทิศใต้ จากที่ดินนายพะยอม ถอยกระโทก ถึงที่ดินนายบัว แยมจะบก	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๖,๑๓๑	๔๘๖,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๗
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายรอบป่าทำเลสาธารณะด้านทิศเหนือ จากที่ดิน นายประเสริฐ อยู่ยีน ถึงที่ดินนางรุ่งรวี เลิศวนิชพิศาล	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๕๓๘	๔๙๘,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๗
๓๘	โครงการวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๕๖๐	๔๙๒,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้ น้ำประปาได้อย่างทั่วถึง	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๓๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑ จากที่ดินนายประคอง สังเกตู ถึงที่สาธารณะหนองนกฟ้า	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จากที่ดินนายนิคม สวัสดิ์กุล	๖๐,๐๐๐	๔๖,๔๒๘	๔๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๖ จากบริเวณที่ดินนางปัทมา หนดกระโทกถึงหุบใหญ่	๔๘๐,๐๐๐	๓๖๖,๐๑๘	๓๖๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๒	โครงการขยายผิวจราจรคสล.หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าสำนักสงฆ์	๓๐,๐๐๐	๒๕,๔๒๕	๒๕,๔๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ จากที่ดินนายบุญเชิด ทองเกิด ถึงที่ดินนายณัฐพล หนองกระโทก	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๒๙๐	๔๙๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๔	โครงการซ่อมสร้างถนนพร้อมวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดินนายวีระชัย ม่วงกระโทก	๓๐๐,๐๐๐	๑๑๖,๙๓๘	๑๑๖,๙๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสงั แต้มกระโทก ถึงที่ดินนางชวนชิตโกพลรัตน์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๗๐๗	๔๙๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ จากที่ดินนางจตุพร สายสุวรรณ ถึงที่ดินนางนิสาเที่ยงกระโทก	๓๕๐,๐๐๐	๒๙๕,๑๙๐	๒๙๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา สายไปบ้านหนองบัวโคก จากที่ดินนายทวน จันเกาะ เชื่อมบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	๑,๔๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้	งบ อบจ.	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาดสายดับพร้อมโคมไฟฟ้า หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๘๓๓	๑๔๖,๘๓๒	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วประชาชนสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง	ข้อบัญญัติ	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๖๗
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาดสายดับพร้อมโคมไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๘๔๓	๑๘๔,๕๔๒.๘๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วประชาชนสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง	ข้อบัญญัติ	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๖๗
๓	โครงการติดตั้งสวิทช์เปิด - ปิดดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐	๔๐,๐๐๐	๓๐,๘๐๐.๒๘	๓๐,๘๐๐.๒๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วประชาชนสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าจะหลุง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๖๓	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการอบรมทำปุ๋ยคอกชีวภาพ	๖๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๘,๖๔๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๗
๓	โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกรชีวภาพ (หมูหลุม)	๑๓๘,๖๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรตำบลท่าจะหลุง	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	โครงการปกป้อง เทิดทูน และเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑,๓๒๕	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถมีความ จงรักภักดีต่อสถาบันฯ	ข้อบัญญัติ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๖๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนได้รับความรู้ความ เข้าใจได้อย่างถูกต้อง	ข้อบัญญัติ	๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	โครงการอบรมและพัฒนาเยาวชนเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๖๔,๗๙๐.๐๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออกได้อย่าง ถูกต้อง	ข้อบัญญัติ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๒๐๐	๕๗,๗๘๓	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าได้อย่าง ถูกต้อง	ข้อบัญญัติ	๑ มี.ค. -๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ	-
๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนได้รับความรู้ความ เข้าใจได้อย่างถูกต้อง	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค. -๓๐ ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน	๔๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๔,๖๕๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย. ๖๗
๒	โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	๓๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	โครงการ “รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน”	๕๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๓๖๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนได้รับความรู้ความ เข้าใจได้อย่างถูกต้อง	ข้อบัญญัติ	๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สมอง พระราชดำริ โดยองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าจะหลุงอำเภอโคกชัย จังหวัด นครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ตำบลท่าจะหลุง)	๓๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนได้รับความรู้ความ เข้าใจได้อย่างถูกต้อง	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา บุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะ ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และ ผู้นำชุมชนตำบลท่าจะหลุง	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๓,๘๑๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งเสริมและได้รับความรู้ ความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง	ข้อบัญญัติ	๑ ส.ค.-๓๑ ส.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๖.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่าK)	๑๕๐,๐๐๐	๑๐,๔๙๒	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗
๒	โครงการก่อสร้างอาคารโรงคัดแยกขยะ พร้อมรื้อตาข่าย	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

๗.๑ แผนการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	๑,๑๐๐,๐๐๐	๙๑๓,๘๑๗	๘๑๓,๐๐๑.๐๕	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นักเรียนได้รับอาหารเสริมนม ครบถ้วน	ข้อบัญญัติ	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าวัสดุ อุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๕๐,๐๐๐	๑๒๖,๕๖๐	๓๒,๒๓๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นักเรียนได้วัสดุ อุปกรณ์การ เรียน ครบถ้วน	ข้อบัญญัติ	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๔๐๐,๐๐๐	๓๖๓,๘๒๕	๒๙๒,๐๔๕	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ	ข้อบัญญัติ	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านขี้ตุน (แหล่งจะหลุง)	๘๕๐,๐๐๐	๘๔๔,๘๐๐	๘๐๗,๑๓๖	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ	ข้อบัญญัติ	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗
๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองกก	๙๕๐,๐๐๐	๙๗๒,๔๐๐	๙๒๕,๑๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ	ข้อบัญญัติ	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

๗.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๘,๘๗๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมการ เล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

๗.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑,๔๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เป็น แนวทางในการป้องกันยาเสพติดได้	ข้อบัญญัติ	๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๗.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	โครงการบริการประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๕,๓๐๐	๔,๖๘๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วสามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้	ข้อบัญญัติ	จ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗
๒	โครงการบริการประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๕,๓๐๐	๔,๔๔๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วสามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้	ข้อบัญญัติ	เม.ย. ๖๗
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘๗,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ	-
๔	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๗.๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบท. ระดับอำเภอ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถอุดหนุนและส่งเสริมการ ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ ได้	ข้อบัญญัติ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๔๕๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๕	เตาเผาขยะสำเร็จรูป	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๓๑,๙๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๗	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๘	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติม อากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้าง ยอนสารกรองอัตโนมัติ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	๘๔๘,๐๐๐	๘๙๐,๐๐๐	๘๙๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๙	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติม อากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้าง ยอนสารกรองอัตโนมัติ บ้านจั่ว หมู่ที่ ๖	๘๔๘,๐๐๐	๘๙๐,๐๐๐	๘๙๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๑๓๒,๒๐๐๐	๑๓๒,๒๐๐	๑๓๒,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑๑	โต๊ะทำงานแบบเข้ามุม จำนวน ๑ ชุด	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๗,๕๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๒	ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑ ชุด	๖,๒๐๐	๖,๒๐๐	๕,๕๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
กรณีกันเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางคำดวง แบนกระโทกถึง นานายปุ่น ปราบมะเรียง	๔๒๐,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๒ จากบ้านนางเปลี่ยนามกระโทก ถึง ทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ ๓ บริเวณที่ดินนายเจริญ เปี้ยกระโทก	๘๕,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๓	๖,๕๐๐,๐๐๐	๔,๓๒๕,๐๐๐	๔,๒๙๑,๗๓๕	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้ น้ำประปาได้อย่างทั่วถึง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
กรณีกันเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๓ จากที่สาธารณะ หมู่ที่ ๓ ถึงที่ดินนายสอง บดกระโทก	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ จากที่ดินนายสำเริง แก้วมะเร็งถึงที่ดินนายโม นัดกระโทก	๓๘๔,๐๐๐	๓๖๒,๕๐๐	๓๖๒,๕๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๖ รอบตะกุดเวียน จากที่ดิน นายไพฑูรย์ ม่วงพะเนา ถึงที่ดินนางเทียบ น้อยทะเล	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๕,๕๐๐	๓๖๕,๕๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๘	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ จากที่ดินนางขวัญหทัย มีใหม่ ถึงที่ดินนางปาริสา สุฤทธิ์	๔๙๐,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรได้	จ่ายขาดเงินสะสม	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ จากที่ดิน นางขวัญหทัย มีใหม่ ถึงที่ดิน นางปาริสา สุฤทธิ์	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้ได้อย่าง ทั่วถึง	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
กรณีกันเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายรอบป่าทำเลสาธารณะ ด้านทิศตะวันตก จากที่ดินนายสุรสีธิ โรจน์กนก ถึงที่ดินนายพะยอม ถอยกระโทก	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๑๐ จากที่ดินนายเฉลิมพล มาริสกุลนนท์ ถึงที่ดินนางสายยนต์	๓๔๐,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้	จ่ายขาดเงิน สะสม	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
กรณีกันเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณและที่มา			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ตามแผน (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	ใช้จริง (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. อบต.ท่าจะหลุง	๕๐๐,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ข้อบัญญัติ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗